

Byggemødereferat 01.

Syddjurs Spildevand A/S
Følle Strands vandværk I/S
Kloakering sommerhusområde Følle Strand - etape 3, 2009-2010

25. november 2009
Projekt: 14.7890.21

Dato/tid : Tirsdag den 24. november 2009, kl. 08.00

Sted : Skurvogn v. Hybenvej

Deltagere : Syddjurs Kommune (SDK) ved: John Madsen (JM)

Arkil A/S ved: Vibeke Larsen (VLA)
Carl Ginnerup (CVG)

Følle Strand Vandværk (FSV) ved: Søren Peter Poulsen (SPP)

Kloakudvalget : Sven Aage Jensen (SAJ)

Grontmij | Carl Bro A/S (GMCB) ved: Klaus Helweg (KSH)
Poul Erik Mikkelsen (PEM)

Afbud : Kristian Nordestgaard, GMCB (syg)

Referent : Poul Erik Mikkelsen

Fordeling : Mødedeltagerne

Vedlagt : -

Næste møde : Tirsdag den 08. december 2009, kl. 8.00

Aktion**01.1 GODKENDELSE AF REFERAT**

Referat fra opstartsmøde – ingen bemærkninger.

01.2 BEMANDING OG MATERIEL

Bemanding:

1 formand
4 håndmænd inkl. maskinførere

Materiel:

1 gravemaskine
1 minigraver
1 dumper
Div. komp.-materiel.

01.3 VEJRFORHOLD

Siden opstart på kloakering har vejrlig (regn) generet anlægsarbejdet.

Vejrligsdage siden sidste byggemøde: 2 dage (18.11 og 23.11)

Vejrligsdage i november 2 dage

I alt vejrligsdage pr. 23.11.2009 2 dage

01.4 KONTRAKTFORHOLD

- Kontrakt mellem Syddjurs Spildevand og Arkil A/S fremsendt til JM. Entreprenørgaranti fremsendt til Syddjurs Spildevand.

- Garantier mellem Følle Strands Vandværk og Arkil A/S under udarbejdelse.

- Arkil A/S har tegnet entreprise-/ansvarsforsikring – inkl. grundvandssænkning - for entreprisen. Kopi fremsendes til KSH og JM.

01.5 ORGANISATION

Bygherre: Syddjurs Spildevand A/S

Kontaktperson: John Madsen – tlf. 30 92 47 48

EAN nr.: 5798004440988

og

Følle Strands Vandværk I/S

Kontaktperson: Søren Peter Poulsen – tlf. 40 93 98 54

Rådgiver/tilsyn: Grontmij | Carl Bro A/S

Projektleder: Klaus Helweg – tlf. 27 23 70 75

Tilsyn: Poul Erik Mikkelsen – tlf. 20 42 10 72

Entreprenør: Arkil A/S

Entrepriseleder: Vibeke Larsen – tlf. 20 20 59 93

Pladsleder: Carl Ginnerup – tlf. 40 17 38 83

Opmåling: Rene Jensen – 30 59 11 44

Aktion**01.6 PROJEKTMATERIALE – TEKNISKE FORHOLD**

- Ved retningsændringer udføres disse med bøjninger udenfor brønden opstrøms.
- Højdefikspunkt: Arkil A/S har pr. telefon fra bygherren fået oplyst højdefikspunkt på Strandvejen 50 – kote 3,67.
- Ændret længdeprofil på Skovvangen udleveret til CG.
- Gennemløbsbrønde i vejarealer afsluttes med flydende kørebandedæksel.
- Hvor skelbrønd placeres i indkørsel/køreareal afsluttes denne med støbejernsdæksel.
- Omfang af jordudskiftning opgøres månedsvis. CG markerer på plantegning hvor der foretages udskiftning.
- Ændret placering af skelbrønde:
 - Blombjergvej 18 – skelbrønd placeres i parcellens nordlige del, med stikledning til Den Gamle Vej.
 - Blombjergvej 21 – skelbrønd rykkes ca. 12 m mod vest.
 - Blombjergvej 23 – skelbrønd placeres i parcellens sydlige ende.
 - Præstekravevej 32 – skelbrønd placeres i parcellens sydvestlige hjørne, stikledning fra ”den grønne sti”.
- CG har indgået aftale med ejer af matr.nr. 4ay (areal langs Røllikevej) for oplag af overskudsjord. KSH adviseres når der ønskes udtaget jordprøver.
- I forbindelse med etablering af stikledninger anføres stikledningslængde og belægningstype ved skelbrønd (flisebelægning/grus/græsplæne m.m.). Skelbrønde indmåles i x,y-koordinater, samt bundkote og dækselkote.
- Vandledningsarbejder:
 - Nye ventiler ved Løvsangervej placeres i rabatareal. Krydsning af ejendommen Toftgårdsvej 3 med ny vandledning skal evt. udføres ved cracking (ingen opgravning) – SPP undersøger.
 - Der fremføres vand til P.station ved Hybenvej. Placering af TBS-ventil afklares senere.

01.7 STADE - TIDSPLAN – PLANLAGTE AKIVITETER**Stade**

- D.d. er nedlagt ca.150 m kloakledning i Den Gamle Vej, målt fra Strandvejen.
- Hovedvandledning fra Løvsangervej og frem til Skovvangen 2 nedlagt.

Tidsplan

- D.d. er entreprisen ca. 5 arbejdsdage efter tidsplanen.

Planlagte aktiviteter

- Fortsættelse af kloakarbejdet i Den Gamle Vej.
- Påbegyndelse af stikledningsarbejder og ledningsanlæg i sideveje til Den Gamle Vej.
- Vandledningsarbejder i forbindelse med kloakarbejdet.

Aktion**01.8 KVALITETSSIKRING**

- Kvalitetssikring:
Kvalitetssikringsmappe skal forefindes på pladsen.
- TV-rapport skal leveres i DANDAS 2.3.1, og opmåling skal leveres i UTM-kordinater i DANDAS XML-fil.

01.9 ØKONOMI

- Fakturaer vedr. kloakarbejdet **stiles til** Syddjurs Spildevand A/S og **sendes til** Grontmij | Carl Bro A/S, Færgevej 2B, 8500 Grønnaa.
- På alle fakturaer skal fremgå fakturabeløb og tidligere udbetalt. Ekstraydelser angives med beløb og henvisning til aftaleseddel. Alle ydelser udover ydelser vedrørende vandledninger faktureres på én og samme faktura.
- Aftaleseddel nr. 1 godkendt.

Ydelser vedrørende vandledninger faktureres særskilt.

01.10 BYGGEPLADSFORHOLD

- Skurvogne placeret ved Hybenvej.

01.11 MYNDIGHEDER OG SELSKABER

- Afmærkningsbånd for el og telefon udleveret til CG.

01.12 BYGGEMØDER

- Grundejerforeninger – hvor der foregår anlægsarbejde/påregnes at foregå anlægsarbejde i den kommende 14-dages periode – indbydes til at deltage i byggemøde.

01.13 DIVERSE

- Gravetilladelse ansøgt af Arkil A/S.