

# Tilsynsjournal nr. 4

Projektnummer: 14.7890.21

Projekt: Syddjurs Spildevand A/S. Kloakering, sommerhusområde Følle Strand - 3. etape.

Udfyldt af: PEM

Dato: 09. april 2010

Side 1

	Emne Kloakering Følle Strand – 3. etape	Aftalt med (init.)	Information videregives			Udført/ annulleret/ OK
			til person (init.)	til referat	via brev/ notat	
	Tilsyn d. 09. april 2010.					
18.	<p>Arbejdets stade:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ledningsanlæg i Snerlevej, inkl. skelbrønde udført.</li> <li>- Ledningsanlæg, inkl. skelbrønde i Bellisvej pågår.</li> <li>- Ledningsanlæg i Havesvinget, inkl. skelbrønde pågår.</li> </ul> <p>Ledningsanlæg i Toftgårdsvej opstartet ved Strandvejen. Vandforsyning midlertidig afbrudt for en del af ejendommene, idet vandledning er placeret midt i kørebanen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jorddepot ved Røllikevej fjernet.</li> </ul>					
19.	<p>Ledningsanlæg mellem Valmuevej 43-45.</p> <p>Haveanlæg under udførelse. For endelig fastlæggelse af skelgrænser fremskaffes udstykningsplan.</p>	JOM	PEM			
20.	<p>- Sammensvejsning af ledningsanlæg for retningsstyret boring delvis udført. Gennemboring opstartes d. 13.04.10 ved Strandvejen, led.strækn. FS1386S-FS1388S.</p>					
21.	<p>Skelbrønde placeret i kørearealer afsluttes med støbejernsdæksel.</p>	CVG				