

# Opstartmødereferat

**Syddjurs Kommune, kloakering Følle, etape 2, 2008 - 09**

22. oktober 2008  
Projekt: 14.7890.17

---

Dato/tid	: Onsdag d. 22. oktober 2008, kl. 12.30	
Sted	: Kaløvig Kursuscenter	
Deltagere	: Syddjurs Kommune (SDK) ved:	John Madsen
	VAM A/S (VAM) ved:	Benny Kristensen Søren Rasmussen
	Kloakudvalg (KUV) ved:	Sven Aage Jensen (formand) Poul Erik Hvid Kaj Christensen
	Følle Strand Vandværk (FSV) ved:	Søren Peter Poulsen
	Grontmij   Carl Bro A/S (GMCB) ved:	Klaus Helweg
Afbud	: Kloakudvalg (KUV) ved:	Henning Hald Laursen Keld Christiansen
Referent	: Klaus Helweg	
Fordeling	: Iht. Adresseliste dateret 22. oktober 2008	
Vedlagt	: Adresseliste dateret 22. oktober 2008	
Næste møde	: Tirsdag d. 11. november 2008 kl. 13.00. Der holdes vejsyn efter byggemødet. Relevante parter er velkomne til at del- tage.	

---

## **1 KONTRAKTFORHOLD**

Oplæg til kontrakt blev udleveret til gennemsyn til VAM, SDK og FSV. Kontrakterne gennemgås med evt. rettelser ved næste byggemøde.

Afhjælpnings- og ansvarperiode jf. AB 92, §32 og §36.

## **2 ORGANISATION**

Bygherre: Syddjurs Kommune  
Kontaktperson: John Madsen

Rådgiver/tilsyn: Grontmij | Carl Bro  
Projektleder: Klaus Helweg  
Tilsyn: Klaus Helweg

Entreprenør: VAM A/S  
Entrepriseleder: Søren Rasmussen  
Pladsleder: Søren Rasmussen

## **3 PROJEKTMATERIALE**

GMCB sender 3 sæt komplet udbudsmateriale til VAM.

SDK har sendt generel skrivelse til alle berørte lodsejere. Løvsangervej mangler infoskrivelse, da de ligger udenfor området. SDK sender brev til Løvsangervej

VAM sender varselsbrev ud til alle berørte lodsejere.

VAM og FSV koordinerer afslutning af stikledninger ved målerbrønde.

Belægning på veje ved Lindeparken er etableret med knust asfalt. Fremtidig belægning afklares senere.

VAM skal indmåle alle septiktanke, og hvor dette ikke er muligt skal skelbrønde placeres ca. 1,3 meter under gulvkote, dog skal der tages hensyn til topografien så der undgås manglende jorddækning over ledningen og lavtliggende huse kan tilsluttes.

VAM advisere landmåler for afsætning af fixpunkt.

GMCB sender plan med skelbrøndsplacering opdelt i Grundejerforeninger.

## **4 TIDSPLAN**

VAM laver detailtidsplan, som hænges op på tavle, som placeres ved skurby.

VAM laver byggeplads/ skurby ultimo uge 44.

## 5 KVALITETSSIKRING

Kvalitetssikring udføres generelt som anført i udbudsmaterialet.

## 6 ØKONOMI

Fakturaer **stiles til** Syddjurs Kommune og **sendes til** Grontmij | Carl Bro as, Færgevej 2B, 8500 Grenaa.

På alle fakturaer skal fremgå fakturabeløb og tidligere udbetalt. Ekstraydelser angives med beløb og henvisning til aftaleseddel. Alle ydelser udover ydelser vedrørende vandledninger faktureres på en og samme faktura. Ydelser vedrørende vandledninger faktureres særskilt.

Udgifter til påvisning af ikke kendte stikledninger fra elskabe til grunde betales af SDK.

GMCB laver opdeling af tilbudsliste med ekstra kolonner til udført arbejde og sender til VAM.

## 7 BYGGEPLADSFORHOLD

Søren Peter undersøger om der må placeres skurvogne på grønt areal, eget af Blombjergparkens grundejerforening længst mod nr. 47. VAM oplyste at der skal opstilles 3 skurvogne.

SDK undersøger om der må etableres oplagsplads på p-plads ved toiletbygning ved Mågeøen. Pladsen skal også anvendes til mellemdepot for overskudsjord.

## 8 MYNDIGHEDER OG SELSKABER

VAM skal ansøge om gravetilladelse og godkendelse af skilteplan.

VAM skal underretter Falck, Reno Djursland, brandmyndighederne og politi, ved afspærring for gennemkørsel af veje.

## 9 BYGGEMØDER

Der holdes byggemøde hver 14. dag.  
Næste byggemøde afholdes tirsdag d. 11. november 2008 kl. 13.00. Efter byggemødet holdes der vejsyn.