

Referat fra møde med ledningsejere.

Syddjurs Spildevand A/S
Kloakering, sommerhusområdet Følle Strand – etape 3.
Den Gamle Vej – Røllikevej - Præstekravevej – Bekkasinvej m.fl.
Kloak- og vandledningsarbejder.

12. november 2009
Projekt: 14.7890.21

Dato/tid : Onsdag d. 11. november 2009, kl. 13.00

Sted : Skurvognen ved Kommunes parkeringsplads mellem Strandvejen og Hybenvej

Deltagere : Entreprenørfa. Arkil A/S ved: Vibeke Larsen (VL)
Carl Ginnerup (CG)

Syddjurs Spildevand A/S ved: John Madsen (JM)

Følle Strands Vandværk I/S ved: Søren Peter Poulsen (SPP)

Grontmij | Carl Bro A/S ved: Klaus Helweg (KSH)
Kristian Nordestgaard (KND)
Poul Erik Mikkelsen (PEM)

TDC ved: Birger Bang (BB)

Afbud : EL-CON Elanlæg A/S Bent Wøldike (BW)

Referent : Poul Erik Mikkelsen

Fordeling : Deltagere og EL-Con El-anlæg

Vedlagt :

Næste møde : Byggemøde: Tirsdag d. 24. november 2009 kl. 08.00

Mødested: Skurvogn v. parkeringspladsen v. Hybenvej

1 ORIENTERING

Klaus Helweg gav en orientering vedr. de arbejder (kloak- og vandledningsarbejder) der igangsættes.

Info-tavle med relevante telefonnumre på kontaktpersoner ophænges på skurvogn.

2 ORGANISATION

Adresse- / telefon og fordelingsliste vedhæftet referat.

Kontaktpersoner:

Syddjurs Spildevand A/S: Ing. John Madsen

Entreprenør: Formand på pladsen Carl Ginnerup.
Landmåler Rene Jensen

Projekt/tilsyn: Klaus Helweg
Poul Erik Mikkelsen (tilsyn frem til 31.12.2009)

Følle Strands Vandværk: Søren Peter Poulsen

Kloakudvalg: Sven Aage Jensen (formand)
Kjeld Christiansen

Hjemmeside Følle Strand: Villy Andreassen

3 TIDSPLAN

Tidsplan blev gennemgået – opstart i Den Gamle Vej.
Entreprisen påregnes afsluttet uge 23-2010.

4 LEDNINGSEJERE

TDC:

TDC har ikke ønsker om nyanlæg/ændringer i de områder der berøres af kloakeringen.

Kontakttelefon – 70 15 07 15.

EL:

Ifølge BW (pr. telefon) har EL-CON ikke planer for nyanlæg/ændringer i forbindelse med kloakeringen.

Relevante ledningsplaner er indhentet af Arkil A/S.

Vandforsyning:

En del af vandledningsnettet udskiftes i forbindelse med kloakeringsarbejdet. SPP udarbejder hovedledningsplan til Arkil A/S med markering af hovedledningsstophaner som skal benyttes såfremt der opstår ledningsbrud.

Nye hovedvandledninger placeres i samme ledningsgrav som kloakledningen - vandret fri afstand mellem kloakledning og vandledning – 500 mm.

300 mm lodret over vandledninger (hovedledninger og stikledninger) udlægges 200 mm bredt, blå markeringsnet.

5 EVENTUELT

Ved frigravning af kabler skal disse ophænges, således at der ikke sker "træk" i kablerne.

BB og BW leverer afmærkningsbånd for udlægning over frigravede kabler.